



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr....

Data:...

Prin contestația înregistrată la CNSC cu nr...., formulată de către... („"), cu sediul social situat în str....., Germania, având cod unic de înregistrare nr.... la..., reprezentată convențional de etaj..., sector..., împotriva rezultatului procedurii de atribuire consemnat în Raportul procedurii nr.... și Comunicarea nr...., privind procedura de licitație deschisă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „...”, cod..., de către..., cu sediul în..., Bd.... nr...., sector..., în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

I. În temeiul art. 26 alin. (2) lit. a)-b) din Legea nr. 101/2016, anularea Raportului procedurii nr.... sub aspectul declarării ofertei.... -.... drept admisibilă și câștigătoare, precum și sub aspectul modalității de punctare a ofertei.... -...., a proceselor verbale intermediare de evaluare a ofertei.... -...., a rezultatului procedurii de atribuire comunicat către prin adresa nr...., și, pe cale de consecință, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei depuse de asocierea.... -.... și la emiterea unui raport al procedurii de atribuire, cu respectarea considerentelor expuse în motivarea deciziei ce va fi pronunțată în dosar,

și, totodată, cu titlu preliminar,

II. În temeiul art.... al Legii nr...., oferirea accesului contestatorului la documentele lipsite de caracter confidențial din... propunerii financiare a.... -...., respectiv la toate documentele din... financiară a.... -.... care nu au fost declarate și probate drept confidențiale, precum și la solicitările de clarificări adresate acestui ofertant în legătură cu... financiară.

De asemenea, se solicită obligarea intimatului la plata tuturor cheltuielilor de judecată avansate de contestatoare în legătură cu soluționarea prezentei contestații.

..., lider al... -..., cu sediul social în..... nr...., sector..., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr...., având cod unic de înregistrare fiscală RO..., reprezentată legal prin dl..., în calitate de Administrator, și convențional de..., prin av...., av.... și av...., cu sediul procesual ales în..... nr....., etaj..., sector..., în calitate de ofertant declarat câștigător al procedurii de atribuire în dezbatere, depune Cerere de intervenție voluntară înregistrată la CNSC sub nr.... din..., prin care solicită:

I. în temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, încuviințarea în principiu a cererii de intervenție formulate de...,

II. subsecvent, respingerea ca nefondată a contestației formulată de , inclusiv sub aspectul (i) criticilor privind conformitatea ofertei... și al (ii) criticilor privind acordarea punctajului și declararea câștigătoare a ofertei..., și, corelativ,

III. admiterea cererii de intervenție formulată de....

De asemenea, solicită să i permită (intervenientului) accesul la dosarul CNSC, inclusiv la... și documentele aferente evaluării acestei oferte, precum și repunerea în termen... formularea de apărări noi și eventuale contestații privind această ofertă.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR, asupra cauzei de față, constată următoarele:

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de față, prin care... („”) atacă rezultatul procedurii de atribuire în cauză, solicitând cele de mai sus.

... („”) susține că prezenta contestație este îndreptată împotriva măsurii de declarare a ofertei.... drept admisibilă și a punctării ei drept câștigătoare, sub acest aspect, raportul procedurii de atribuire fiind nelegal.

Se menționează aspectele de neconformitate ale ofertei desemnate câștigătoare, astfel:

1.... CONTRACTOR nu conține în mod flagrant și evident profilul hidraulic - parte desenată și calcule. Contestatorul precizează că..., prin clarificarea nr...., lămurirea îndeplinirii cerinței din Formularul nr.... - „Ofertantul va furniza cel puțin următoarele informații minime: Caracteristici tehnice ale ofertei, a) Profilul hidraulic - Profilele vor include cote hidraulice și cerințe... pompare.”

Prin răspunsul nr...., asocierea... a precizat că: "Cerința referitoare la profilul *hidraulic*, așa cum este specificată în Formularul nr...., este îndeplinită prin documentele și informațiile incluse în..... La pagina 2 din..., am menționat ca "În... proiectării instalațiilor mecanice și hidraulice, se vor selecta și dimensiona echipamente adecvate (pompe submersibile, vane, conducte din materiale rezistente la coroziune, fittinguri specifice și instalații auxiliare).... Având în vedere ca nu am dispus de suficiente date actualizate despre rețelele existente (ca ex. dimensiunile, pozițiile, adâncimile, cotele sau sondajele efectuate) și ca avizele puse la dispoziție de autoritatea contractantă sunt expirate, (urmând a fi actualizate în etapa de elaborare a Proiectului Tehnic), consideram ca, în condițiile date, nu se pot oferi informații suplimentare... profilul hidraulic. Acesta va fi complet

elaborat conform cerințelor tehnice si reglementarilor in vigoare la faza de întocmire a Proiectului Tehnic"

Contestatorul apreciază că cele de mai sus demonstrează neconformitatea evidentă a ofertei... -... Contractor - aceasta nu respectă cerințele (i) Documentației de atribuire / Formular 14, respectiv ale (ii) Documentației de atribuire / Capitol....3, reconfirmate prin Clarificarea nr..../întrebarea 10 a autorității contractante, prin neincluderea in... a următoarelor elemente obligatorii:

a) Parte desenată (care sa conțină desene inclusiv "Profilul hidraulic - Profilele vor include cote hidraulice si cerințe... pompare")

b) Calcule (care sa conțină inclusiv Breviarul de calcul al colectorului si a stațiilor de pompare).

În plus, prin documentația de atribuire nu au fost solicitate profile longitudinale corelate cu rețelele sau alte obstacole existente, ci profile cu cote hidraulice si cerinte de pompare, lucru pe care... tehnică a... Contractor nu îl include.

Spre comparație, în privința ofertei , Comisia de evaluare a consemnat în Procesul verbal consolidat nr...., pagina nr....: „La pag. 1382-1386 se regăsește *Profilul system proiectat DN... mm.... La pag. 1387 - 1400 sunt prezentate de calcul hidraulic... Comisia de evaluare a analizat documentele prezentate de către ofertant și a constatat că cerința solicitată prin Caietul de Sarcini este îndeplinită*".

Prin urmare, contestatorul subliniază că... a evaluat restul ofertanților verificând îndeplinirea cerinței ca ofertantii sa prezinte Profil hidraulic al sistemului precum si Breviarele de calcul hidraulic.

2.... CONTRACTOR nu respectă cerința privind durata minima a perioadei de testare.

Contestatorul afirmă că în... documentației de atribuire - Formularul nr.... - Program este impusă următoarea cerință:

"Ofertantul va prezenta urmatoarele informații minime:

Un plan de lucru... proiectare si executie lucrari cu descrierea pe scurt ale activitatilor principale, aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile. In mod special, planul de lucru va arata: [...]

• Secventierea, derularea in timp si durata testelor."

De asemenea, în... Capitolului 2 - Cerințele Autorității Contractante, Secțiunea 6 - Testare, Partea 1 - Cerințe Specifice Proiectului/ 5 Teste funcționale/... Adăugiri/....1 Teste funcționale (teste la Terminare, înainte de punerea in funcțiune)/.... Condiții preliminare... începerea Testelor Funcționale este solicitat:

„Durata minima a perioadei de testare... Testele funcționale este de 30 de zile consecutive. Testul va continua... mai mult de 30 de zile, daca este necesar, pana când nu vor apărea eșecuri... o perioada neîntreruptă de 30 de zile consecutive".

Pe de alta parte, așa cum se poate vedea in... prezentat în... al propunerii tehnice a... Contractor, pag. 611, poz. 130 - Verificare, testări, este prevazută o durată continuă de numai 6 zile... aceste activități.

În acest context, neconformitatea ofertei... Contractor este evidentă -... prezentat de aceasta nu respectă prevederile din Secțiunea 6 - Testare a documentației de atribuire, întrucât nu evidențiază programarea Testelor

funcționale (teste la Terminare) cu respectarea termenului de minim 30 de zile consecutive.

3.... CONTRACTOR nu respecta cerința privind prezentarea metodologiei de lucru... lucrări de construcții și instalații executate în condiții climatice nefavorabile.

Se arată că prin Documentația de atribuire/Formular nr.... - Metodologia se solicită următoarele:

„Ofertantul va descrie soluția... și tehnologiile propuse, abordarea sa generală și metodologia... implementarea lucrărilor inclusiv descrierea detaliată a metodelor de lucru... elementele majore ale lucrărilor de construcție și reabilitare, inclusiv programul propus de acesta... lucrări. Ofertantul va include de asemenea planuri sau diagrame... a arăta fazele de lucrări propuse și amplasamentul... oricare lucrări temporare necesare... menținerea lucrărilor existente în timpul construcției”.

Ofertantul asocierea... Contractor nu respectă cerințele Formularului nr.... - Metodologia, întrucât în... acestuia:

a) nu prezintă metodologia de lucru... lucrări de construcții și instalații executate în condiții climatice nefavorabile, mai exact perioada 15 noiembrie - 15 martie, în care se aplică reglementările tehnice prevăzute de Normativul... realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16-84 (BC 6/...85), și

b) nu detaliază metodele de execuție corespunzătoare acestei perioade.

Dimpotrivă, această asociere prezintă doar informații dispersate în... ofertei tehnice Volumul I / Formular 11 - Metodologie Proiectare, pag. 1417 -1467.

4.... CONTRACTOR nu a luat în considerare imposibilitatea de a realiza prin săpătura deschisă racordurile din partea nordică a viitoarei magistrale.

Contestatorul reține că un motiv separat de neconformitate al ofertei... Contractor rezultă în același mod, din neverificarea în șantier a situației reale, așa cum a fost solicitat prin documentația de atribuire și prin Clarificarea nr.... / întrebarea 10.

În acest mod, ofertantul asocierea... Contractor nu a luat în considerare nici faptul că racordurile din partea nordică a viitoarei magistrale nu pot fi executate prin săpătură deschisă din cauza intersectării Liniei de tramvai existentă, acestea putând fi executate numai prin procedee fără săpătură deschisă.

Or, cerința documentației de atribuire, clarificată prin adresa nr.... /întrebarea 10, era aceea ca ofertantul să realizeze o verificare detaliată a situației din șantier în scopul realizării unui proiect "care să întrunească cerințele Contractului".

Conduita contrară a... Contractor atrage și din această perspectivă neconformitatea ofertei, prin încălcarea cerințelor sus amintite ale documentației de atribuire.

Se menționează că..... a fost în mod nelegal punctată. Contestatorul susține că... obținerea punctajului maxim, experiența similară a personalului desemnat... executarea contractului (Managerul de proiect și Coordonator proiectare) trebuia să fie dovedită prin întrunirea următoarelor cerințe:

a) Coordonarea a minim 4 contracte de proiectare și execuție în infrastructură de mediu.

b) Tipul și cantitățile de lucrări executate în cele minim 4 contracte trebuiau să fie similare sau superioare celor ce urmează a fi executate în prezentul contract.

Or, ofertantul asocierea... Contractor a propus... poziția de Manager de proiect pe dl.... - din documentele prezentate de aceasta se pot observa următoarele:

a) Din cele 8 contracte prezentate... care dl.... ar fi detinut poziția de Manager de proiect sau similar, doar 4 par a fi „contracte de proiectare și execuție”. Restul contractelor sunt contracte de execuție lucrări care nu includ și activitatea de proiectare, astfel încât nu pot fi considerate contracte similare cu prezentul contract.

b) Diametrul maxim al conductelor executate în cele 8 contracte prezentate este DN8.... Acest diametru este cu mult inferior diametrului prevăzut a fi executat în prezentul contract (diametrul DN24...), astfel încât aceste contracte nu pot fi considerate similare ca tipologie de lucrări cu cele presupuse de prezentul contract.

c) Prin răspunsul nr.... la solicitarea de clarificare a... nr...., asocierea... Contractor prezintă documente raportat la care precizează că a executat și lucrări în care s-au utilizat tehnologii fără săpătură deschisă utilizând „Foraj orizontal dirijat”. Din anexa atasată la răspunsul de clarificare reiese că s-au pozat doar 12 ml de conductă... prin foraj orizontal dirijat. Or, atât diametrul, cât și cantitatea conductei pozate prin acest procedeu (fără săpătură deschisă) este mult inferioară cantităților și diametrelor prevăzute a fi executate în prezentul contract (în prezentul contract este prevăzut a se executa prin procedee fără săpătură deschisă o lungime de... ml cu diametru

d) În mod bizar, se prezintă... din partea Sectorului 6 al... din data de... lucrări care au fost finalizate numai în septembrie 2022!

e) Se poate observa că în perioada Aprilie... - Aprilie 2021 dl.... ar fi ocupat funcția de Manager de proiect simultan în nu mai puțin de 4 contracte în 2 localități diferite (... și).

Așadar, în realitate, nici unul din cele 8 contracte prezentate de asocierea... Contractor nu este similar cu prezentul contract.

Consecință a tuturor celor de mai sus, ofertantul asocierea... Contractor nu îndeplinește cerințele... acordarea de puncte la Sub-factorul nr.... nr.... - Manager de Proiect, fiind nelegal punctată în clasamentul ofertelor.

Aceleași obiecții sunt ridicate și în cazul domnului..., care a fost propus... poziția de Coordonator Proiectare.

Contestatorul apreciază că se impune acordarea accesului la documentele și informațiile din... financiară a... Contractor care nu au fost declarate și probate confidentiale.

... toate argumentele dezvoltate anterior, contestatorul solicită admiterea contestației, astfel cum a fost formulată.

Prin adresa nr..... înregistrată la CNSC sub nr...., autoritatea contractantă depune Punct de vedere la contestația formulată de... („”), învederând următoarele:

I. Privitor la critica contestatoarei precizată la punctul A... *CONTRACTOR nu contine în mod flagrant și evident profilul hidraulic - parte desenată și calcule autoritatea contractantă consideră ca aceasta este nefondată.*

Comisia de evaluare a analizat, în... matricei tehnice... toti ofertantii, inclusiv... ofertantul Asocierea..., documentele solicitate la IV.... Modul de prezentare al *propunerii tehnice, respectiv informațiile prezentate* Vol. 1, pag.1 Formularul nr.... pg. 1... A SE EXECUTA ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII SCOPULUI PROIECTULUI/CONTRACTULUI, corelat conform cerințelor, cu informațiile prezentate în Formular nr.... și Formularul nr.... Caracteristici tehnice ale ofertei și Metodologia... realizarea lucrării (Formularul nr....).

Referitor la pct. a din Formularul 14, prin clarificarea nr...., s-a solicitat ofertantului..., la pct.2.

„Având în vedere cerința din Formularul nr.... - Caracteristici tehnice ale ofertei:

Ofertantul va furniza cel puțin următoarele informații minime:

Caracteristici tehnice ale ofertei

a) Profilul hidraulic

Profilele vor include cote hidraulice și cerințe... pompare.

Precum și documentele depuse în... tehnică, se va clarifica cum se consideră îndeplinită cerința.”

Prin răspunsul nr...., Asocierea... a precizat că: "Cerința referitoare la profilul hidraulic, așa cum este specificată în Formularul nr...., este îndeplinită prin documentele și informațiile incluse în..... La pagina 2 din..., am menționat ca „În... proiectării instalațiilor mecanice și hidraulice, se vor selecta și dimensiona echipamente adecvate (pompe submersibile, vane, conducte din materiale rezistente la coroziune, fittinguri specifice și instalații auxiliare). Toate sistemele vor fi dotate cu automatizare avansată, inclusiv senzori de nivel... monitorizarea și controlul funcționării optime a pompelor.”... a asigura transparența și acuratețea informațiilor, între paginile 56-235 ale aceluiași volum, am prezentat listele cu informațiile tehnice aferente fiecărui echipament declarat, la care am adăugat fisele tehnice emise de producător. Având în vedere că nu am dispus de suficiente date actualizate despre rețelele existente (ca ex. dimensiunile, pozițiile, adăncimile, cotele sau sondajele efectuate) și că avizele puse la dispoziție de autoritatea contractantă sunt expirate, (urmand a fi actualizate în etapa de elaborare a Proiectului Tehnic), consideram că, în condițiile date, nu se pot oferi informații suplimentare... profilul hidraulic. Acesta va fi complet elaborat conform cerințelor tehnice și reglementărilor în vigoare la faza de întocmire a Proiectului Tehnic.”

Ținând cont de toate documentele (inclusiv profilul longitudinal) și informațiile prezentate, de faptul că au fost respectate specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini care reprezintă cerințe minime referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, comisia de evaluare a decis că informațiile prezentate sunt concludente și cerința legată de Formularul 14 este îndeplinită.

Astfel, contrar celor prezentate în contestația „Spre comparație, în privința ofertei, Comisia de evaluare a consemnat în Procesul verbal consolidat nr...., pagina nr....: „La pag. 1382-1386 se regăsește Profilul hidraulic proiectat sunt prezentate Breviarele de calcul hidraulic... Comisia

de evaluare a analizat documentele prezentate de către ofertant și a constatat că cerința solicitată prin Caietul de Sarcini este îndeplinită", comisia de evaluare a considerat cerința îndeplinită, în ansamblu... solicitările din Formularul 14, și nu doar... Profilul hidraulic și breviarele de calcul.

În consecință comisia de evaluare a evaluat toți ofertanții verificând îndeplinirea cerinței referitoare la... tehnică și a Formularelor solicitate, respectiv a Formularului 14, în același mod, principiul tratamentului egal reglementat de art. 2 alin. (2) lit. b) al Legii nr.... fiind respectat.

Autoritatea subliniază că la momentul ofertării, profilul hidraulic și breviarele de calcul sunt estimative, acestea urmând a fi realizate ca obligație a Antreprenorului în...rcinii de proiectare, fapt consemnat inclusiv de ofertantul în... breviarelor de calcul depuse: „Calculul este estimativ, bazat pe datele puse la dispoziție prin Documentatia de Atribuire. Soluțiile finale se vor definitiva în faza de elaborare a PTDE”, iar în economia contractului care se va semna, detalierea excesivă a acestora la acest moment, nu ar aduce avantaje suplimentare autorității contractante.

II. Privitor la critica contestatoarei precizată la pct B.... *CONTRACTOR nu respectă cerința privind durata minimă a perioadei de testare, autoritatea contractantă consideră că aceasta este nefondată, în baza următoarelor argumente:*

În... Propunerii tehnice Vol. 2, pg. 605, ofertantul Asocierea... a prezentat... al Programului de Executie cu respectarea tuturor acestor cerințe.

Legat de faptul că în... prezentat în... al propunerii tehnice a... Contractor, pag. 611, poz. 130 - Verificare, testări, este prevăzută o durată continuă de numai 6 zile... aceste activități, astfel nerespectându-se cerința din... Capitolului 2 - Cerințele Autorității Contractante, Secțiunea 6 - Testare, Partea 1 - Cerințe Specifice Proiectului/ 5 Teste funcționale/... Adăugiri/....1 Teste funcționale (teste la Terminare, înainte de punerea în funcțiune)/.... Condiții preliminare... începerea... care prevede:

„Durata minima a perioadei de testare... Testele funcționale este de 30 de zile consecutive. Testul va continua... mai mult de 30 de zile, dacă este necesar, până când nu vor apărea eșecuri... o perioada neîntreruptă de 30 de zile consecutive”,

Autoritatea precizează că:

-În... tehnică vol.1 la pag.533 ofertantul a asumat *„Durata minima a perioadei de testare... Testele functionale este de 30 de zile consecutive. Testul va continua... mai mult de 30 de zile, dacă este necesar, pana cand nu vor aparea esecuri... o perioada neintrerupta de 30 de zile consecutive.”*

-..., prezentat în..., al propunerii tehnice a... Contractor este structurat în ceea ce privește execuția în următoarele tronsoane:

- 1.... existent - CRR2
- 2.... existent - CRS
3. Tronson CLS1 - CRS
4. Tronson CLS1 - CRR1
5. Lucrari conexe

Comisia de evaluare în analiza acestui aspect, a luat în considerare faptul că cerința din caietul de sarcini privind cele 30 zile trebuie corelată cu prevederile normativelor aplicabile în vigoare, respectiv „Normativ privind

proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP..., volumul... de canalizare”.

Astfel, comisia de evaluare a luat în considerare asumarea testelor de funcționare, conform legislației în vigoare, de către toți ofertanții, și nu duratele diferite alocate de către ofertanți... aceste teste.

III. Privitor la critica contestatoarei precizată la pct. C.... *CONTRACTOR nu respectă cerința privind prezentarea metodologiei de lucru... lucrări de construcții și instalații executate în condiții climatice nefavorabile, autoritatea contractantă consideră că aceasta este nelegală, netemeinică și nefondată, în baza următoarelor argumente:*

Comisia de evaluare a considerat îndeplinită cerința legată de prezentarea Formularului 11, de către Asocierea... Contractor.

Faptul că Asocierea... Contractor nu ar respecta cerințele Formularului nr.... - Metodologia, întrucât în... acestuia: nu ar prezenta metodologia de lucru... lucrări de construcții și instalații executate în condiții climatice nefavorabile, mai exact perioada 15 noiembrie - 15 martie, în care se aplică reglementările tehnice prevăzute de Normativul... realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16-84 (BC 6/...85), și nu detaliază metodele de execuție corespunzătoare acestei perioade, este unul fals în opinia Autorității, ofertanții neavând obligația de a prezenta aceste informații strict la nivelul Formularului 11.

Autoritatea precizează că informațiile se regăsesc în... tehnică a... Contractor, la nivelul Vol 2 pag.63: *La executarea lucrarilor de montare si demontare a conductelor se vor respecta din legile si normativele de mai sus urmatoarele capitole: Norme specifice de securitate a muncii... constructii metalice; Norme de protectie a muncii privind incarcarea, descarcarea, manipularea si depozitarea materialelor; Norme de protectie a muncii privind prevenirea si stingerea incendiilor si autoaprinderilor;... securitatii muncii privind instalatiile si echipamentele electrice; Mijloace individuale de protectie a muncii; Prim ajutor in caz de accidentare; Norme de protectie a muncii la lucrarile de sudura; Norme de protectie a muncii privind macarale si mecanisme de ridicat; Norme de protectie a muncii pe timp friguros.*

În procedurile de lucru prezentate de la pag. 236-491 se prezintă metodologia de lucru... lucrări de construcții și instalații aferente proiectului, inclusiv în situația executării acestora în condiții climatice nefavorabile.

Comisia de evaluare, analizând argumentele menționate de ofertant, a constatat că prin... depusă de Asocierea... Contractor își asumă ca la momentul executiei lucrarilor, să respecte toate normativele în vigoare, inclusiv normativul C 16-84 Normativ... realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

IV. Privitor la critica contestatoarei precizată la pct D.... *CONTRACTOR nu a luat în considerare imposibilitatea de a realiza prin săpătura deschisă racordurile din partea nordică a viitoarei magistrale, autoritatea contractantă consideră că este nejustificată și netemeinică prin faptul că, în cuprinsul propunerii tehnice, vol. 1, pag. 29 și vol. 3, pag. 6, ofertantul precizează că execuția poate fi realizată prin două metode: foraj orizontal sau săpătură, în funcție de particularitățile amplasamentului. Soluția efectivă urmează a fi stabilită în... Proiectului Tehnic, ce va fi întocmit în baza avizelor tuturor deținătorilor de utilități.*

V. Privitor la critica contestatoarei precizata la pct. III ARGUMENTAȚIA ÎN DREPT..... a fost în mod nelegal punctată, autoritatea contractantă consideră că este nelegală, netemeinică și nefondată prin faptul că Autoritatea a ținut cont și de prevederile art. 12 a Instrucțiunii nr.... a ANAP: „a) factorii de evaluare sunt asociați unei/unor extinderi a cerinței/cerințelor minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, avantajul urmărit fiind în corelație cu valori superioare ale nivelurilor de calificare și/sau experiență profesională prezentate de experții..., ce fac obiectul factorilor de evaluare, față de nivelul minim ce trebuie îndeplinit... ca... tehnică să fie declarată conformă”.

Se arată că rolul managerului de proiect este orientat spre echipa de proiect și astfel, el trebuie să asigure buna coordonare a acesteia cu scopul creșterii randamentului resurselor alocate.

În acest context, Managerul de Proiect trebuie să demonstreze capacitatea de a îndeplini în integralitate cerințele, să asigure planificarea adecvată a tuturor activităților de proiectare și de execuție a lucrărilor, urmărirea drumului critic precum și controlul respectării acestora în condițiile cantitative și calitative prevăzute de Proiectele tehnice, cu respectarea termenelor de execuție și a resurselor financiare alocate. Managerul de Proiect va asigura verificarea respectării prevederilor Legii nr.... privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ce stabilește practicile destinate asigurării ridicării calității lucrărilor de construcții care pot fi asimilate drept bună practică și în domeniul protecției mediului.

Dovedirea experienței în prestarea unor activități similare pe poziții similare sau superioare celor solicitate prin documentația de atribuire asigură Autoritatea Contractantă că Managerul de Proiect cunoaște modul în care trebuie să se organizeze... a duce la bun sfârșit contractul.

Astfel, consideră Autoritatea că... asigurarea eficientizării muncii depuse, atât la nivelul performanțelor, cât și al productivității, în termeni de timp și, implicit, de costuri, este necesară prezentarea unui Manager de proiect cu o experiență similară solidă, dobândită anterior.

Autoritatea contractantă a ales să stabilească un nivel minim obligatoriu... experiența profesională specifică și un număr minim de proiecte similare, dar a ales să puncteze în... factorului de evaluare avantajele calitative rezultate din implicarea în derularea contractului, a unor experți care au dobândit o experiență mai mare managerială, față de cea specifică, solicitată prin caietul de sarcini.

Referitor la Coordonatorul de proiect, având în vedere faptul că contractul ce urmează să fie atribuit este de tip proiectare și execuție, rolul Coordonatorului proiectare este de a coordona activitatea de întocmire a proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, cu asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor documentației de atribuire, reglementările/standardele/norme de proiectare în vigoare și alte prevederi legislative aplicabile în vigoare, precum și în termenele contractuale.

Astfel, coordonarea acestui proiect finanțat din fonduri europene, de complexitate ridicată în... căruia se derulează activități de proiectare (realizare PT+DE) a lucrărilor definite, a modificării soluțiilor proiectate

(după caz), a optimizării soluțiilor proiectate (după caz), necesită implicarea unei echipe pluridisciplinare.

În concluzie... obținerea punctajului maxim, experiența profesională specifică a personalului desemnat... executarea contractului (Managerul de proiect și Coordonator proiectare) trebuia să fie dovedită prin:

... proiect:

Participarea în calitate de Lider de echipă/Lider adjunct de echipă, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect în 4 sau mai multe contracte de tip proiectare și execuție lucrări/lucrări în domeniul infrastructurii de mediu.

... Coordonator proiectare:

Participarea în calitate de Lider de echipă/Lider adjunct de echipă, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect în 4 sau mai multe contracte de tip proiectare și execuție lucrări/proiectare a infrastructurii de mediu, în care a realizat și/sau a coordonat activități de proiectare, faza proiecte tehnice/proiecte tehnice de execuție și/sau de concept... infrastructura de mediu, luând în considerare numărul... contracte suplimentare, față de cele menționate în Caietul de sarcini, în care aceștia au desfășurat activități similare, raportat la activitățile descrise în Caietul de sarcini.

... demonstrarea experienței profesionale specifică minimă conform cerințelor din caietul de sarcini... expertul... propus... poziția de Manager de Proiect, respectiv... dl...., documentele luate în considerare de Autoritate au fost astfel:

1. PVRTL din... Deviere rețele termoficare Fir 1 și Fir 2 executate în contractul nr.... dintre... și... executate în baza AC nr.... eliberată de..., pg 599. Calitatea Șef de Șantier. Lucrările au constat în lucrări de termoficare (rețea primară 2Dn600mm, subtraversare rețea primară), lucrări de apă (Dn 8... Fir 1 și Fir 2), lucrări de canalizare (De120/1..., De2.../240). Anexa 3a la ctr. Nr.... se menționează Subtraversare rețea primară, pg....

2. /... „Pasaj supraterran...” executate în baza contractului nr.... 385/... dintre... și Asocierea... executate în baza AC nr.... elib de..., pg 602.

Comisia de evaluare a considerat că este îndeplinită cerința privind Experiența profesională specifică minimă conform cerințelor din caietul de sarcini.

Experiența profesională specifică... expertul... propus... poziția de Manager de Proiect, respectiv... dl...., documentele luate în considerare care au fost punctate:

1. ... Sector..... - apr... - sep 2022, calitatea Manager de Proiect contract „Lucrări de reamplasare rețea de termoficare în incinta Școlii nr....” pag 579;

2.... Sector..... - mar... - aug..., calitatea Manager de Proiect contract „Lucrări de reamplasare rețea de termoficare în incinta Școlii nr....” pag 580. Lucrările au constat în deviere în carosabil a conductelor Dn1.../200mm conducte preizolate;

3. ... Consiliul Local... de... nr.... - mai...-dec... - calitatea de Reprezentant al... contract lucrări „Reabilitare/deviere rețea de transport... - PT+execuție pg 581. Lucrările au constat conducte Dn4... în canal termic existent cât și îngropat sub alei carosabile și str.....;

4. ... Consiliul Local... de... nr.... - nov... - apr 2021 - calitatea de manager de Proiect contract lucrari „Realizare bransament in zona a...” - PT+executie, pg.... Lucrarile au constat in realizare instalatie de incalzire si apa calda, bransament agent primar;

5. ... nr.... - oct... - nov... - calitatea Manager de Proiect „Proiectare si executie deviere retea termoficare...”, pg 583. Lucrarile au costat in executie retea 2 Dn600mm tevi preizolate in amplasament trotuar si prima banda de circulatie;

6. ... nr.... - ian... - feb... - calitatea Manager de Proiect „Devierea magistralei de termoficare 2Dn7... ce subtraversează terenul amplasat pe bd.... nr.... si 8A, sector...”, pg 584. Lucrarile au constat printre altele in montare conducte termoficare... mm in sistem preizolat;

7. ... - aug... - mar... in calitate de Manager de Proiect... „Lucrari de interventii de prima urgenta DN600mm - Tronson de retea termica cuprins intre au constat, printre altele, in montare conducte clasice noi si fittinguri Dn6... in galerii si camine de termoficare, aducerea terenului la starea initiala decopertare si refacere de carosabil si trotuare afectate de retea de termoficare; refacere carosabil trafic greu cu beton asfaltic.

În urma evaluării Propunerii tehnice depuse, Comisia de evaluare a constatat că Ofertantul a prezentat... poziția de Manager de Proiect recomandări/documente relevante care demonstrează participarea în mai mult de 4 contracte de tip proiectare și execuție lucrări/lucrări în domeniul infrastructurii de mediu.

Comisia de evaluare a considerat că Ofertantul a prezentat informații suficiente astfel încât să i se aloce acest punctaj... acest sub-factor de evaluare. S-a acordat punctajul maxim conform criteriului de evaluare, respectiv 30... puncte.

... demonstrarea experienței profesionale specifică minimă conform cerințelor din caietul de sarcini... expertul... propus... poziția de Coordonator Proiectare, respectiv... dl...., documentele luate în considerare au fost astfel:

1. nr.... - calitatea coodonor proiectare - proiect „2. ... nr.... - calitatea coodonor proiectare - proiect „- Reabilitare conducta de aductiune Isvarna-Craiova fir II tronson VI”. Documentele include PT+DE+asistenta... pe perioada executiei. Conducta de aductiune Dn 1200mm reabilitata prin inlocuire sau metoda relining/ pe lungime de..., 2m. Include subtraversare CF, pag 718.

Comisia de evaluare a considerat că este îndeplinită cerința privind Experiența profesionala specifica minima conform cerințelor din caietul de sarcini.

Experiența profesională specifică... expertul... propus... poziția de Coordonator Proiectare, respectiv... dl...., documentele luate în considerare au fost:

1. ... ApaServ... nr.... - calitatea coodonor proiectare - sep... - nov 2024 - proiect „Asistenta... pregatirea aplicatiei de finantare, revizuirea documentatiei suportsi pregatirea... proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud....”. Documentele includ PT+DE, pag 710;

2. ... ApaRegioGorj nr.... - calitatea coodonor proiectare - dec... - dec... - proiect „Asistenta... pregatirea aplicatiei de finantare, si a

documentatiilor de atribuire... proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud....". Documentele includ PT+DE, pag;

3. ... de... nr.... - calitatea coordonator proiectare - proiect „Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in jud. Vrancea etapa a II-a... perioada de programare 2014-...". Documentele includ PT+DE, pag 720;

4. ... ApaServ... - calitatea de coordinator proiect - mai...-aug... - proiectare si asistenta... la executia lucrarilor „CL5 - Modernizare statiid e tartare a apeo si a apei uzate in jud.... (...;

5. ... de... nr.... - manager de proiect - proiectare sep 2022-novi... - executie finala mai 2025 proiectare toate fazele 6. ... de... nr.... - calitate sef proiect - contract lucrari „CL03-Reabilitare sistem de tartare apa in aglomerarea Caracal”, pag 727;

7. ... nr... - calitate sef proiect - apr 2021-nov 2022 contract lucrari „CL03-extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie si tartare si pompare a apei... aglomerarea...". În urma evaluării Propunerii tehnice depuse, Comisia de evaluare a constatat că Ofertantul a prezentat... poziția de Manager de Proiect, recomandări/documente relevante care demonstrează participarea în mai mult de 4 contracte de tip proiectare și execuție lucrări/proiectare a infrastructurii de mediu, în care a realizat și/sau a coordonat activități de proiectare, faza proiecte tehnice/proiecte tehnice de execuție și/sau de concept... infrastructura de mediu.

Comisia de evaluare a considerat că Ofertantul a prezentat informații suficiente, astfel încât să i se aloce acest punctaj... acest sub-factor de evaluare. S-a acordat punctajul maxim conform criteriului de evaluare, respectiv 20... puncte.

Astfel, contestația privind faptul că... obținerea punctajului maxim, experiența similară a personalului desemnat... executarea contractului (Managerul de proiect si Coordonator proiectare) trebuia să fie dovedită prin întrunirea următoarelor cerințe:

a) Coordonarea a minim 4 contracte de proiectare și execuție în infrastructură de mediu.

b) Tipul și cantitățile de lucrări executate în cele minim 4 contracte trebuiau să fie similare sau superioare celor ce urmează a fi executate în prezentul contract, fie dovedește o necunoaștere a termenilor, în speță „experiența similară” care este solicitată a fi demonstrată de către operatorul economic și „experiența profesională specifică” solicitată a fi demonstrată... experții... propuși, fie încearcă cu bună știință inducerea în eroare a CNSC.

VI. Privitor la critica adusa de contestator cu privire la punctul... *impune oferirea accesului subscrisei la documentele lipsite de caracter confidențiale din... propunerii financiare a..., autoritatea contractanta consideră* că este nejustificată, nelegală și netemeinică, prin faptul a permis accesul la toate documentele achiziției, în ceea ce privește ofertantul clasat pe primul loc, Asocierea... (Leader) -..., respectiv doamnei..., reprezentanta a... & Asociații, conform adresei transmise de AC cu nr. DPR... /..., ce se regăsește în conținutul Dosarului nr.... la pag. din documentele transmise....

Reprezentata... & Asociații, respectiv doamna..., în... întâlnirii avute în vederea consultării documentelor, a specificat în mod clar ca nu dorește fișierul ce conține... financiara a... (Leader) -..., de față fiind persoanele responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire din....

Referitor la afirmația că "prețul ofertei... (Leader) -... este deosebit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției (...%)", autoritatea contractantă subliniază următoarele prevederi din HG 395/2016, articolul 136, alin. (4):

"(4) În sensul prevederilor art. 210 alin. (1) din Lege, o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul oferat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv."

Cu adresa înregistrată la CNSC sub nr....., lider al... -..., în calitate de ofertant declarat câștigător al procedurii de atribuire în dezbatere, depune Cerere de intervenție voluntară prin care învederează următoarele:

Intervenientul susține că are interes în a intervenii în prezenta cauză, având în vedere calitatea sa de ofertant desemnat câștigător al procedurii de atribuire în dezbatere; se menționează că intervenția... are caracter accesoriu, aceasta alăturându-se poziției Autorității Contractante și susținând legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate în... procedurii de evaluare a ofertelor.

Intervenientul semnalează faptul că toate criticile sunt neîntemeiate și denotă o înțelegere eronată a documentației de atribuire și a normelor tehnice aplicabile, astfel:

1. Se apreciază că PMB a reținut în mod corect conformitatea ofertei... sub aspectul modului de prezentare a profilului hidraulic, intervenientul incluzând în... tehnică informațiile solicitate prin documentația de atribuire, inclusiv cu privire la profilul hidraulic.

Intervenientul susține că prin Formularul nr...., se făcea o distincție clară între cerința de la punctul a) „Profilul hidraulic” și cea de la punctul b) „Modul de funcționare a lucrărilor”. Numai cerința de la punctul b) solicita detalii descriptive, calcule și desene.

Se reține că documentația de atribuire nu a impus un format anume... prezentarea acestor informații, ci a solicitat ca ofertanții să furnizeze, la faza de ofertă, date suficiente... evaluarea fezabilității, menționând distinct cerința de a prezenta planșe cu profile hidraulice și cerința de a prezenta calcule și descrieri... modul de funcționare. Intenția PMB nu a fost de a solicita un proiect tehnic detaliat la faza de ofertă, ci un concept tehnic viabil.

Prin urmare, comisia a evaluat îndeplinirea cerinței în ansamblul informațiilor furnizate, nu doar prin existența unui document singular intitulat „profil hidraulic” sau „Breviar de calcul”, și a concluzionat, în mod corect și legal, conformitatea ofertei....

În mod edificator... nr.... a confirmat că este obligatorie prezentarea informațiilor minime evaluabile la faza de ofertă, pe baza documentelor existente și a investigațiilor proprii, fără a impune un anumit format... aceste informații. Astfel, cerința privind Proiectarea Contractorului vizează

substanța informațiilor, iar nu modul de prezentare a informațiilor sub aspect formal.

Acest aspect este confirmat fără orice dubiu de modul de structurare a Capitolului 4 - Liste, Secțiunea 3 -... Contractorului - Partea 3 - Cerințe de proiectare, care, mai întâi, în... secțiunii dedicate Preambulului antamează Scopul solicitării informațiilor legate de proiectare.

Astfel, cerințele prevăzute de documentația de atribuire privind partea desenată aferentă..., care impune includerea unor nivele hidraulice și a cerințelor de pompare, sunt materializate în... propunerii tehnice a... prin planșa OLT.09 Profil longitudinal și datele din Formularul nr.....

Această planșă include toate datele necesare... evaluarea la faza de ofertă: pantele pe tronsoane, cotele radierului, cotele terenului, cotele căminelor, distanțele și schema de racordare a colectoarelor secundare.

În... procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă a solicitat clarificări intervenientului exact pe această temă, prin adresa nr....., iar în răspunsul său (nr....), Asocierea a indicat precis unde se regăsesc informațiile relevante în... depusă.

Deoarece toți ofertanții au avut aceleași date de intrare, intervenientul menționează că orice calcul hidraulic bazat pe ecuația Chezy ar fi condus la rezultate similare și predictibile. Astfel, prezentarea profilului longitudinal detaliat (care conține panta) este tehnic echivalentă cu prezentarea unui breviar de calcul la faza de ofertare, și conține aceleași date identificate în cerințele Autorității.

Astfel, CNSC va ajunge la concluzia că detaliile pe care le invocă ca lipsind din... sunt, în realitate, cerințe ale documentației de atribuire elaborate de autoritate. Ofertele nu au făcut altceva decât să detalieze - în planurile depuse de Asociere, sau în breviare de calcul în... - ceea ce se solicita prin documentație. Acest fapt poate fi constatat atât... canalul colector, cât și... stațiile de pompare SPAU... care documentația de atribuire cuprindea profilul hidraulic solicitat de autoritate.

Intervenientul învederează CNSC faptul că caietul de sarcini impune debite prestabilite și caracteristici clare... stațiile de pompare provizorii. Orice breviar de calcul la acest stadiu nu poate fi decât o reiterare a acestor date impuse, fără a aduce o valoare adăugată reală, întrucât datele de intrare (număr de consumatori, variații de debit etc.) nu sunt disponibile decât în faza de proiectare detaliată. Ceea ce a prezentat nu este, în esență, un breviar de calcul analitic, ci o confirmare a datelor din CS.

2. Se precizează că PMB a reținut în mod corect conformitatea ofertei... sub aspectul precizării duratei aferente testelor funcționale.

Prin Contestația formulată, susține în mod nejustificat că..., prezentat de Asociere în... Propunerii tehnice, încalcă cerința privind durata minimă de 30 de zile consecutive... testele funcționale, alocând doar 6 zile... activitatea „Verificare, testări”.

Intervenientul afirmă că această critică denotă o confuzie fundamentală între testele și verificările care preced finalizarea lucrărilor (teste statice) și Testele Funcționale (teste dinamice), care au loc ulterior. Documentația de atribuire stipulează clar că Testele Funcționale de 30 de zile pot începe doar după finalizarea lucrărilor, după instruirea personalului Beneficiarului și după obținerea aprobării Supervizorului.

Se menționează că diagrama momentelor critice prezentată de Asocieră vizează anumite etape care se situează în timp anterior momentului transmiterii notificării la terminarea lucrărilor către Supervisor și implică activități care evidențiază explicit anterioritatea acestora față de momentul la care trebuie efectuate Testele funcționale, adică la momentul terminării lucrărilor.

Având în vedere etapizarea logică precizată de Asocieră în... transmis, rezultă fără echivoc că (i) Verificările și testele menționate în... vizează activități anterioare terminării lucrărilor, ce pregătesc efectuarea Testelor funcționale; (ii) nu era necesară includerea Testelor Funcționale în..., fiind o activitate ulterioară momentului realizării activităților esențiale.

3. Intervenientul susține că PMB a reținut în mod corect conformitatea ofertei... sub aspectul asumării normativului... realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții, C16-84, având în vedere că Autoritatea nu a solicitat în documentația de atribuire prezentarea unui „Plan de execuție pe timp friguros”. Încearcă să transforme o obligație legală generală de execuție (respectarea Normativului C16-84) într-o cerință privind necesitatea prezentării unei metodologii de execuție în astfel de condiții, deși o astfel de cerință nu există în documentația de atribuire.

Obligația de a respecta acest normativ... ofertanți în legătură cu contractele de proiectare și execuție există în baza legii, care reglementează Normativul... orice contract de construcții.

În acest sens, Asocieră și-a asumat, explicit, prin... depusă, respectarea acestui normativ, după cum rezultă din Formularul nr...., prezentat în... tehnică,.

Intervenientul susține că necesitatea de a prezenta „metodologia... implementarea lucrărilor inclusiv descrierea detaliată a metodelor de lucru... elementele majore ale lucrărilor de construcție și reabilitare” trebuie interpretată exclusiv în sensul necesității de a prezenta abordarea generală... elementele majore, iar nu o detaliere exhaustivă a tuturor scenariilor operaționale posibile. Asocieră a îndeplinit în mod corespunzător această cerință, asumându-și expres respectarea Normativului C16-84... fiecare element major al lucrărilor de construcție și reabilitare. Astfel, în... Propunerii tehnice -....:

La pag. 257 este menționată respectarea Normativului lucrările de pozare a conductelor prin foraj orizontal dirijat;

La pag. 318 este menționată respectarea Normativului... lucrările de montare a conductelor din fonta ductilă, aplicabile la executarea și exploatarea rețelelor exterioare de transport și distribuție de apă rece potabilă;

La pag. 331 este menționată respectarea Normativului... lucrările de terasamente... executarea săpăturilor;

La pag. 340 este menționată respectarea Normativului lucrările de execuție a rețelelor de apă potabilă și a obiectelor tehnologice aferente acestora;

La pag. 368 este menționată respectarea Normativului... toate lucrările de execuție a rețelelor exterioare de canalizare și a obiectelor tehnologice aferente acestora (guri de scurgere, cămine, chiunete, racorduri, etc);

La pag. 374 este menționată respectarea Normativului lucrările de rețele de canalizare din conducte din

Normativului C16-84... lucrările de canalizare din conducte din PAFSIN și PVC.

Astfel, în Punctul său de Vedere, PMB evidențiază corect că... menționează explicit respectarea condițiilor de iarnă și a normativului C16-84 în multiple secțiuni.

4. Se arată că PMB a reținut în mod corect conformitatea ofertei... sub aspectul soluției tehnice propuse... racordurile nordice.

Prin Contestația formulată, susține, fără a aduce vreo dovadă, că soluția tehnică a... racordurile nordice ar fi inaplicabilă din cauza prezenței unei linii de tramvai, ceea ce ar denota o lipsă a investigațiilor de teren.

Intervenientul precizează că această critică reprezintă o pură speculație.... tehnică demonstrează exact contrariul: o înțelegere aprofundată a constrângerilor din teren și... unei soluții flexibile și adaptabile, în deplină concordanță cu cerințele unui contract de tip Proiectare și Execuție.

Asocierea a menționat explicit, în Vol. I, pag. 29 a Propunerii tehnice, faptul că... conductele de racord va utiliza fie tehnologii fără săpătură deschisă, fie tehnologii prin săpătură deschisă, după caz. Așadar, Asocierea a prevăzut expres în... faptul că astfel de lucrări vor fi realizate prin tehnologii fără săpătură deschisă în cazurile și pe tronsoanele unde este necesar.

Totodată, intervenientul susține că PMB a acordat în mod legal punctajul maxim... Sub-Factorul 1 - PTB, arătând că Din interpretarea coroborată a prevederilor documentației de atribuire... Sub-factorul 1 PtB referitoare la modul de acordare a punctajului, precum și a specificațiilor minime și obligatorii, rezultă 2 concluzii clare și esențiale:

a. Noțiunea de activități similare se raportează la modul de definire în CS a contractelor de tip proiectare și execuție lucrări în domeniul infrastructurii de mediu, care clarifică edificator ce activități se circumscriu sintagmei „infrastructură de mediu”;

b. Cerința tehnică minimă vizează existența unui singur contract cu obiectul specificat, în timp ce punctajul se acordă... 2-4 contracte, însă prin raportare la activități similare celor descrise de CS.

Prin urmare, intervenientul afirmă că este esențial a se face o distincție între cerințele tehnice minime obligatorii, a căror neîndeplinire atrage declararea ofertei ca fiind neconformă și, implicit, respingerea acesteia, și factorii de evaluare, care permit acordarea unui punctaj gradual ofertelor deja considerate conforme, în funcție de nivelul de performanță propus.

Astfel, PMB a realizat o interpretare conformă a noțiunii de experiență similară a personalului... desemnat, asociată sub-factorului 1 (PtB).

Din interpretarea sistematică a acestor noțiuni rezultă că... acordarea punctajului aferent sub-factorului de evaluare 1 (PtB), ofertanții trebuie să facă dovada exclusiv a participării anterioare de către personalul... propus la activități similare celor descrise în caietul de sarcini, în legătură cu infrastructura de mediu, astfel cum este aceasta definită tot în caietul de sarcini.

Astfel, acordarea punctajului... Asociere s-a făcut în strictă conformitate cu (i) prevederile explicite ale documentației de atribuire, precum și cu reglementările și practicile în materia achizițiilor....

Nicăieri în Metodologie sau în caietul de sarcini nu se condiționează acordarea punctajului de executarea unor lucrări cu diametru identic (DN24...) sau de o tipologie identică de lucrări. Încearcă să introducă retroactiv un criteriu de evaluare mult mai restrictiv, care nu a existat în documentația de atribuire. O astfel de abordare ar echivala cu solicitarea unei experiențe identice, nu similare.

Dacă intenția PMB ar fi fost aceea de a institui condiții suplimentare... acordarea punctajului, mențiunile referitoare la tipologia și dimensiunile conductelor ar fi fost incluse în tabelul de evaluare, cu punctaj aferent. Or, acest fapt nu se verifică în speță.

De asemenea, intervenientul susține că Asocierea a făcut dovada deplină a experienței similare și a primit în mod justificat punctajul maxim... Sub-factorul 1 (PtB).

Având în vedere interpretarea corectă a noțiunii de experiență similară, Asocierea a prezentat un portofoliu amplu de documente... a dovedi atât îndeplinirea condiției tehnice minime prevăzute de caietul de sarcini referitoare la experiența anterioară a personalului desemnat... executarea contractului, cât și... acordarea punctajului maxim aferent sub-factorului 1 (Ptb), după cum a fost consemnat în Anexa 1L2 la... nr.....

Având în vedere restul aspectelor semnalate de prin contestația formulată, intervenientul învederează CNSC că toate mențiunile referitoare la preținsele nereguli în legătură cu documentele invocate... a dovedi experiența experților... desemnați nu au nicio relevanță reală.

Astfel, în legătură cu... nr...., pretinde că veridicitatea acestui document este îndoielnică, având în vedere că data înregistrării documentului la emitent este anterioară momentului (presupus de)... finalizarea lucrărilor. Intervenientul menționează că lucrările aferente contractului de lucrări nr.... având ca obiect „Lucrări de reamplasare rețea de termoficare în incinta Scolii nr....” au fost finalizate, conform Proces verbal de recepție atașat prezentei (a se vedea Anexa nr....), în data de....

În legătură cu simultaneitatea unor contracte în care dl a ocupat funcția de Manager de Proiect, care au implicat executarea lucrărilor în două localități distincte, respectiv, încearcă în mod nejustificat să creeze dubii cu privire la abilitatea dlui Lăzărescu de a-și îndeplini atribuțiile.

Concluzionând, intervenientul solicită admiterea cererii de intervenție, astfel cum a fost formulată.

Prin adresa înregistrată la CNSC cu nr...., depune concluzii scrise în care solicită admiterea contestației, astfel cum a fost formulată și respingerea cererii de intervenție depuse de....

Contestatorul reia criticile privind caracterul neconform al ofertei desemnată câștigătoare, opinând că apărările... din cuprinsul cererii sale de intervenție sunt neîntemeiate, întrucât... nu respectă cerințele caietului de sarcini.

Cu adresa înregistrată la CNSC sub nr..... SLR depune concluzii scrise prin care solicită respingerea criticilor formulate de prin concluziile scrise și prin toate celelalte acte procesuale, ca nefondate, și în consecință, admiterea cererii de intervenție, așa cum a fost formulată.

Intervenientul reia susținerile expuse în cuprinsul cererii sale de intervenție, concluzionând că autoritatea contractantă a evaluat, în mod corect..., aceasta respectând toate cerințele documentației de atribuire.

Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr...., depune note scrise în care subliniază faptul că viciile de neconformitate ale ofertei... rezultă și din poziția intervenientului exprimată prin concluziile scrise din..., prin care acesta fie nu răspunde criticilor reale ale contestatorului, fie formulează susțineri care confirmă încălcarea rigorilor documentației de atribuire.

Cu adresa înregistrată la CNSC sub nr..... depune Concluzii scrise suplimentare, cu privire la concluziile scrise formulate de prin care reiterează caracterul nefondat al criticilor formulate în toate documentele procesuale depuse în prezenta cauză, și în consecință, solicită admiterea cererii sale de intervenție, așa cum a fost formulată, și respingerea contestației .

Totodată, intervenientul solicită obligarea la plata cheltuielilor efectuate în legătură cu contestația formulată, în cuantum total de..., conform dovezi anexate la prezentele concluzii scrise (factura nr. din..., factura nr. din...).

Cu adresa înregistrată la CNSC cu nr..... depune notă de jurisprudență, prin care evidențiază existența unei ample și consistente practici a CNSC, respectiv a instanțelor judecătorești, care confirmă în mod punctual criticile din contestație privind obligația prezentării profilului hidraulic și cele privind conținutul....

Contestatorul susține că își menține în integralitate considerentele deja expuse pe....

Prin adresa înregistrată la CNSC cu nr..... a depus, în original, recipisa de consemnare a cauțiunii nr.... din..., emisă de..., în valoare de..., potrivit dispozițiilor art. 611 din Legea nr. 101/2016.

Analizând documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

..., în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de licitație deschisă, online, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „...”.

... procedurii nr...., s-a consemnat depunerea a 4 oferte, admisibilitatea acestora, precum și desemnarea ofertei depusă de..., lider al... -..., câștigătoarea procedurii de atribuire, cu un punctaj total de 1... puncte și o propunere financiară de... fără TVA;... s-a clasat pe locul 2, cu un punctaj total de..., 25 puncte și o propunere financiară de..., fără TVA.

Împotriva rezultatului procedurii de atribuire, constând în admisibilitatea ofertei câștigătoare și modul de punctare a acesteia... a depus contestația ce face obiectul dosarului nr.....

Prealabil analizei pe fond, Consiliul va admite, în principiu, cererea de intervenție formulată de..., lider al... -..., operator economic care are interes să intervină în cauză, deoarece... a fost desemnată câștigătoarea procedurii de atribuire, potrivit Raportului procedurii nr...., fiind incidente în cauză dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 și art. 61 și următoarele din cod procedură civilă.

Tot ca o chestiune prealabilă, completul de soluționare investit cu soluționarea disputei învederează părților că această cauză a înregistrat întârzieri (în soluționare) deoarece, pe lângă complexitatea ei, de netăgăduit, completul a avut o dinamică specifică, componenta sa actuală fiind desemnată prin Ordinul nr.... din.... Astfel, la preluarea cauzei, completul a realizat verificarea în integralitate a actelor din dosar, astfel încât cauza să fie soluționată cât mai judicios.

Consiliul a asigurat accesul la informațiile din dosarul cauzei, în temeiul dispozițiilor art.... din legea nr. 101/2016, pe baza solicitărilor contestatorului și intervenientului accesoriu.

... procesual care rezultă din disputa părților stabilește limitele controlului administrativ-jurisdicțional la situația care rezultă din actele emise de achizitor și care, fiind comunicate în procedura de atribuire, sunt atacate, astfel că mențiunile autorității contractante că... contestatorului nu ar mai fi valabilă, la acest moment, nu sunt susceptibile de a fi analizate, în absența unei decizii a acesteia, luată în... amintitei proceduri.

Se reține că, prin contestație, se atacă atât stabilirea caracterului admisibil al ofertei desemnate câștigătoare, cât și modul de punctare a acesteia aferent factorului de evaluare "calificarea și experiența profesională a personalului desemnat... executarea contractului".

... pretinde că autoritatea contractantă (prin comisia de evaluare) a ignorat lipsa, din... intervenientului (câștigătoare a procedurii), a unor informații și/sau documente privind îndeplinirea unor cerințe de conformitate, precum profilul hidraulic (parte desenată și calcule), durata minimă de derulare a testărilor etc. (a căror obligativitate de prezentare ar fi fost expres indicată de documentația de atribuire) și a unor cerințe care se deduc, din procesul tehnologic, precum metodologia de executare a lucrărilor pe timp friguros.

Consiliul are în vedere că, parte din motivele de contestare, privind incorecta acceptare a ofertei... conduse de..., sunt bazate pe demersurile de clarificare a acesteia, dar care au condus la avantajarea ei, totuși, prin ignorarea unor obligații exprese ale documentației de atribuire.

Lipsa informațiilor specifice privind caracteristica tehnică a ofertei "Profilul hidraulic" (inclusiv cote hidraulice și cerințe... pompare) este fără dubiu, fiind recunoscută de ofertant, prin răspunsul la solicitarea de clarificare a comisiei de evaluare, care a precizat, printre altele: "nu se pot oferi informații suplimentare... profilul hidraulic. Acesta va fi complet elaborat conform cerințelor tehnice și reglementărilor în vigoare la faza de întocmire a Proiectului Tehnic" și a reiterat angajamentul din... tehnică că "în... proiectării instalațiilor mecanice și hidraulice, se vor selecta și dimensiona echipamente adecvate (pompe submersibile, vane, conducte din materiale rezistente la coroziune...)".

Or, prin formularul 14 (parte obligatorie a propunerii tehnice), cerința explicită era aceea care a fost reluată și în... solicitării de clarificări, emisă de comisia de evaluare, respectiv prezentarea profilului hidraulic, din conținutul căruia nu ar putea lipsi cotele hidraulice și cerințele de pompare.

Sușținerile intervenientului că, în fapt, respectiva cerință nu ar fi avut un caracter atât de expres și că autoritatea contractantă nu ar fi îndreptățită la a-i solicita un document care s-ar elabora la momentul întocmirii proiectului tehnic sunt contrare atât sușținerilor achizitorului (din punctul de

vedere la contestație), cât și răspunsului propriu de clarificare. La acest moment, punerea în discuție a unei cerințe exprese a documentației de atribuire este tardivă, iar pe... cererii de intervenție accesorie în favoarea autorității contractante apare și ca neavenită.

În fapt, lipsa informațiilor respective nu putea fi considerată, direct, o neconformitate vădită, iar autoritatea contractantă nu era îndreptățită ca, după primirea răspunsului de clarificare (evocat de părți) să identifice în documentația de atribuire reguli/informații care, prin analogie, să conducă la acceptarea prezentării formale a unor informații incomplete, și care să echivaleze cu pretinsul profil hidraulic (sub pretextul că ele deduc/relevă înțelegerea scopului proiectării). De altfel, din cuprinsul procesului-verbal consolidat, nr...., privind evaluarea propunerilor tehnice, rezultă că... un alt ofertant decât părțile din prezenta cauză, comisia de evaluare a sesizat nevoia de a i se retransmite breviarul de calcul, întrucât conținutul celui din ofertă este nelizibil, ceea ce relevă, încă o dată, faptul că cerința de cuprindere, în... ofertei, a profilului hidraulic, nu are caracter opțional, ci expres.

Regulile de întocmire a propunerii tehnice, din fișa de date a achiziției (IV.... *Modul de prezentare al propunerii tehnice*) trebuie respectate, atât de ofertanți cât și de autoritatea contractantă, devenind obligatorii după data limită de ofertare: *Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în... propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.*

Era obligația comisiei de evaluare să clarifice, încă de la acel moment, dacă, raportat la caracteristicile tehnice/funcționale ale echipamentelor și/sau materialelor cuprinse în... tehnică, acestea au fost determinate pe baza unui profil hidraulic (eventuale calcule) estimativ, respectiv dacă, în înțelesul ofertantului, aceste echipamente -pompe, vane, conducte etc.-sunt precizate exemplificativ sau cu titlu definitiv, aspect care ar fi asigurat, concomitent cu solicitarea de prezentare a profilului hidraulic, la nivelul de detaliu minim impus, conformitatea ofertei.

Or, comisia de evaluare nefinalizând analiza de fond a cerinței de prezentare a profilului hidraulic (sub aspect formal, aceasta nefiind, totuși, îndeplinită, în absența unei secțiuni dedicate acestui tip de informații, din ofertă), nu se poate constata intervenirea directă a dispozițiilor art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016: *(5)... este considerată neconformă dacă nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută.*

Drept care, acceptând criticile contestatorului, în parte, fără a constata neconformitatea ofertei câștigătoare, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la reluarea analizei cerinței privind profilul hidraulic, concordant cu regulile din propria documentație de atribuire, așa cum au fost întărite și prin evocatul răspuns de clarificare a ei, în sensul că i se va

solicita ofertantului depunerea informațiilor minime din profilul hidraulic care a condus la dimensionarea echipamentelor deja cuprinse în ofertă.

Cu privire la lipsa din... a perioadei de testare, de minim 30 de zile, Consiliul constată că autoritatea contractantă și intervenientul au opinii distincte. În fapt, autoritatea contractantă pretinde, prin punctul de vedere la contestație, că timpii din... prezentat în ofertă sunt asumați de ofertant (cu exemplificarea probei de etanșeitate a conductelor), concomitent cu aprecierea că nu ar fi relevante... ea, duratele diferite ale altor ofertanți. În schimb, intervenientul susține că perioada de testare, care nu ar fi inclusă în grafic (minim 30 zile), ar reprezenta o activitate distinctă de lucrările obligatoriu de relevat în Grafic.

Aspectul în cauză nu a fost analizat la nivelul de detaliu impus de documentația de atribuire, nefiind relevant, totuși, în actele de evaluare a ofertelor, astfel că, fără a fi considerată o neconformitate vădită, întrucât... tehnică conține angajamentul asigurării perioadei de testare, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la reluarea procesului de evaluare, prin solicitarea completării... cu acele activități de testare care să fie concordante cu angajamentul din partea descriptivă - durata de minim 30 zile, dar și cu corelarea acestei completări/modificări cu restul informațiilor din ofertă.

Privitor la absența metodologiei de lucru... lucrările care ar fi afectate de condițiile climatice nefavorabile, Consiliul constată că, în fapt, documentația de atribuire nu a impus, în mod expres, o asemenea descriere. În consecință, lipsa unei asemenea metodologii nu poate fi considerată o neconformitate a ofertei intervenientului, critica urmând a fi respinsă, ca nefondată.

Imposibilitatea derulării de lucrări de racord prin săpătură deschisă, care ar rezulta din amplasamentul specific al lucrării (pe latura Nordică) este situația faptică ce nu este negată de autoritatea contractantă, dar care nu rezultă, explicit din documentația de atribuire. Faptul că... tehnică a ofertei intervenientului menționează soluții combinate (fie tehnologii fără săpătură deschisă/foraj orizontal, fie tehnologii cu săpătură deschisă) relevă un angajament formal..., concordant cu posibilitatea acordată de caietul de sarcini (punctul... din *Cerințele autorității contractante, Secțiunea 1...*): *Ofertantul este liber să dimensioneze și să poziționeze diferitele obiecte ale lucrărilor conform soluției tehnice proprii, cu respectarea Cerințelor Autorității Contractante, a... și a celorlalte secțiuni din Documentația de Atribuire, cu condiția încadrării lucrărilor în limitele de proprietate ale amplasamentelor respective.*

Consiliul ia act și de faptul că riscul asumării unei soluții inadecvate aparține, exclusiv, ofertantului-contractant, conform mențiunilor de la punctul... *Utilități...*, al aceleiași secțiuni a caietului de sarcini: Localizarea tuturor utilitatilor existente, în limitele lucrărilor de execuție propuse și de asemenea, înainte de începerea oricărei lucrări semnificative, va fi responsabilitatea totală a Antreprenorului. Nicio revendicare de la Antreprenor sosită cu informații incomplete nu va fi luată în considerare de către Supraveghetor.

Antreprenorul va trebui să fie complet responsabil și va trebui să includă în Pretul Contractului costurile oricărui investigații aparute la cerințele din acest capitol și... orice defecțiune sau interferență cu utilitățile. Antreprenorul va trebui să aibă mare grijă în timpul desfășurării lucrărilor... a evita defecțiuni sau interferențe cu utilitățile... și va fi responsabil... orice defecțiune și defecțiuni ulterioare cauzate de el sau de reprezentanții săi, rezultate, direct sau indirect, din activități facute sau omise.

Dacă, în opinia Supraveghetorului, defecțiunile pot fi cauzate de folosirea utilajelor mecanice... excavatii adiacent utilitatilor, Antreprenorul va trebui să excaveze manual în vecinătatea acestora după ce în prealabil s-a asigurat prin măsuri adecvate de sprijinire/stabilizare a terenului și construcțiilor adiacente. Tarifele din contract vor trebui să includă și aceste excavatii manuale și metode de sprijinire/stabilizare a terenului/construcțiilor adiacente. Înainte ca excavatiile să fie

În consecință, lipsa unei diligente vizite a amplasamentului, cu posibilitatea culegerii de informații de detaliu, care să reducă din riscurile alegerii unei soluții tehnice adecvate, va fi opozabilă viitorului contractant, nefiind obligatoriu ca... să prezinte toate aceste detalii, la care face referire contestatorul. Astfel, aceste critici de neconformitate vor fi respinse de..., ca nefondate.

În referire la modul de acordare a punctajelor aferente Managerului de Proiect și Coordonatorului de proiect, Consiliul reține că autoritatea contractantă a stabilit, cu precizie, care sunt avantajele care atrag punctaj suplimentar, respectiv: participări în poziții profesionale similare și numărul... contracte similare celor cu obiectul viitorului contract - *numărul... contracte suplimentare față de cele menționate în Caietul de sarcini în care aceștia au desfășurat activități similare, raportat la activitățile descrise în Caietul de sarcini, conform liniilor directoare prezentate în tabelul de mai jos.*

Astfel, documentația de atribuire a cuprins o Metodologie de calcul și evaluare pt acordarea punctajelor fiecarui factor de evaluare, la care fișa de date a achiziției a făcut trimitere expresă (secțiunea II.... *Criterii de atribuire*, nota din cuprinsul factorului de evaluare Componenta tehnică: *A se vedea fisierul "Metodologia de calcul și evaluare... acordarea punctajelor fiecarui factor de evaluare", atasat în secțiunea LISTA DE FISIERE CARE COMPUN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE*).

Or, liniile directoare din această metodologie de punctare indicau caracteristicile specifice ale experienței profesionale relevante a acestor experți..., în maniera următoare:

... manager de proiect: Participarea în calitate de Lider de echipă/Lider adjunct de echipă, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect în 2/3/4 sau mai multe contracte de tip proiectare și execuție lucrări/lucrări în domeniul infrastructurii de mediu -... puncte.

... Coordonator Proiectare: Participarea în calitate de Lider de echipă/Lider adjunct de echipă, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect în 2/3/4 sau mai multe contracte de tip proiectare și execuție lucrări/proiectare a infrastructurii de mediu, în care a realizat și/sau a coordonat activități de proiectare, faza proiecte tehnice/proiecte tehnice de execuție și/sau de concept... infrastructura de mediu -... puncte.

Practic, managerul de proiect putea desfășura activități similare fie în contracte cu obiect execuție lucrări, fie în contracte de proiectare și execuție lucrări, cu condiția ca aceste lucrări să privească domeniul infrastructurii de mediu.

De asemenea, Coordonatorul activității de proiectare putea desfășura activități similare fie în contracte de proiectare, fie în contracte de proiectare și execuție lucrări, cu condiția ca aceste lucrări să privească domeniul infrastructurii de mediu.

Susținerile contestatorului că nu toate contractele... managerul de proiect al ofertantului câștigător ar avea și componenta de proiectare sunt eronate, întrucât condiția cumulativă la care face referire nu se regăsește în evocata metodologie.

Diametrul conductelor executate în... lucrărilor prezentate drept experiență profesională similară nu prezintă relevanță, în raport cu metodologia de punctare, câtă vreme obiectul respectivelor contracte fac parte din domeniul infrastructurii de mediu, iar activitățile derulate de

manager sunt specifice poziției ocupate. Și aceste critici, privind punctarea managerului de proiect, sunt considerate de... nefondate.

În privința posibilității de ocupare, simultan, a funcției de manager de proiect, în 4 contracte diferite, derulate în două localități situate la distanță (... și Brașov), Consiliul constată că autoritatea contractantă și intervenientul accesoriu confirmă situația de fapt. Cu toate acestea, în documentele de evaluare a ofertelor nu se regăsește situația în sine, existența acestor simultaneități nefăcând obiectul unor analize care să releve posibilitatea derulării acestor activități, pe durata programului de lucru impus de respectivii beneficiari. Astfel, nu se cunoaște care dintre aceste contracte au fost acceptate, ca fiind relevante... a se acorda/primi punctajul maxim, la experiența profesională a managerului de proiect, autoritatea contractantă menționând că s-a constatat existența a mai mult de 4 contracte de tip proiectare și execuție, din cele 7 contracte prezentate în punctul de vedere la contestație.

Cât privește pretinsa necorelare a datelor de emiterie a recomandării... managerul de proiect cu datele de execuție a lucrărilor care rezultă din contractul privind "lucrările de reamplasare rețea termoficare în incinta... nr....", Consiliul constată că... beneficiarului (Sectorul... al...) este din..., iar recepția lucrărilor s-a asigurat la..., nu în cursul anului 2022, cum pretinde contestatorul. Prin urmare, acest motiv de contestare este nefondat.

Consiliul constată că, din documentele de evaluare, nu rezultă care contracte au avut relevanța specifică... a se acorda punctajul maxim... managerul de proiect.

Cu privire la coordonatorul echipei de proiectare, Consiliul ia act de faptul că autorul criticilor pretinde că situația este similară, în sensul că obiectul contractelor prezentate de ofertantul desemnat câștigător nu ar fi din categoria celor relevante (proiectare + execuție lucrări), însă regulile de evaluare și punctare (sus evocate) nu impuneau un asemenea tip de contract, fiind suficientă activitatea în partea de proiectare (fiind implicită asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor proiectate).

Din documentele prezentate în ofertă (evocate de părți), rezultă participarea persoanei în cauză la nivelul a mai mult de 4 contracte, ceea ce a permis acordarea punctajului maxim - 20 puncte, astfel că aceste critici vor fi respinse de..., ca nefondate.

Prin urmare, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite contestația formulată de..., în contradictoriu cu... și va anula decizia de desemnare câștigătoare a ofertei... -..., a cărei reevaluare se impune, privitor la absența din... tehnică a secțiunii specifice profilului hidraulic și a activităților de testare obligatorii - 30 zile- din..., dar și cu privire la contractele care privesc punctajul... managerul de proiect, conform celor statuate anterior.

Consiliul va respinge solicitarea de reevaluare a ofertei câștigătoare, după invalidarea rezultatului actual, în raport cu celelalte critici ale contestatorului, ca nefondată, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016.

Lipsind dovada avansării unor cheltuieli... susținerea contestației, Consiliul va respinge solicitarea în cauză a contestatorului, ca nedovedită, în temeiul dispozițiilor de la alin. (9) al aceluiași art. 26 din Legea nr. 101/2016.

Astfel, autoritatea contractantă va continua procedura, în maxim 10 zile de la primirea deciziei, prin reevaluarea aspectelor anterior enunțate.

Pe cale de consecință, în temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu dispozițiile art. 61 și urm. din Codul de procedură civilă, Consiliul va respinge cererea de intervenție accesorie formulată de..., lider al... -..., ca nefondată, inclusiv în privința cheltuielilor avansate... susținerea poziției procesuale.

... aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația formulată de..., în contradictoriu cu..., privitor la rezultatul procedurii (...) din raportul procedurii nr.... și din actele subsecvente.

Anulează decizia de desemnare câștigătoare a ofertei... -... și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ei, privitor la absența din... tehnică a secțiunii specifice profilului hidraulic și a activităților de testare obligatorii - 30 zile- din..., dar și cu privire la contractele care privesc punctajul... managerul de proiect, conform celor statuate în motivarea ce precede.

Respinge solicitarea de reevaluare a ofertei câștigătoare, în raport cu celelalte critici ale contestatorului, ca nefondată.

Fără cheltuieli ocazionate de soluționarea contestației.

Admite în principiu cererea de intervenție accesorie, formulată de..., dar o respinge pe fond, ca nefondată.

Prezenta decizie este obligatorie... părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Completul de soluționare a contestațiilor,

Președinte, Membru, Membru,

...

...

... în 5 (cinci) exemplare originale.